

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno



Projekty | Realizace | Projektový management

info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz

STAVTE CHYTŘE

STAVBA**ŠATNY BASEBALLOVÝ STADION****MÍSTO STAVBY**Sokolova 2h
Brno - Komárov
619 00K.Ú.: Komárov [611026]
OKRES: Brno-město
KRAJ: Jihomoravský**GENERÁLNÍ PROJEKTANT**Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8**HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU**

Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTIIng. Karolína Dvořáčková
tel.: 604 588 844
e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz**AUTORIZACE****STAVEBNÍK - INVESTOR**STAREZ - SPORT, a.s.
Křídlovická 911/34
603 00 Brno
IČO: 26932211**Č. SMLOUVY INVESTORA**VZ-095/2022
S-2022/198/0100**Č. SMLOUVY PROJEKTANTA**

P-22-016-000

ODBORNÁ ČÁST**Architektonicko-stavební řešení****OBJEKT****DATUM**

9/2022

PARÉ**MĚŘÍTKO****NÁZEV DOKUMENTU****SPECIFIKACE MODULŮ****KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU**

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
DŠ	DPS	D.	71	ASŘ	Specifikace modulů	00

STANDARD DODÁVKY MODULŮ

Název	Popis
ASŘ	Kompletní dodávka celého modulu - nosné konstrukce stěn, podlah, stropu a střechy, včetně povrchových úprav všech ploch (jak vnitřních, tak venkovních), střešní konstrukce (včetně všech ukončovacích prvků, prostupů, oplechování, záchytného systému) a vybavení (příčky, dveře, okna, sanitární vybavení, sprchové a WC zástěny), dodávka poklopů v konstrukci podlahy, výpis výrobků
ZTI	Kompletní dodávka rozvodů ZTI, zařizovacích předmětů včetně příslušenství
UV	Kompletní dodávka rozvodů UV a tepelných jednotek, bojleru, průtokových ohřivačů
ELI	Kompletní dodávka zásuvek, vypínačů, jističů, rozvaděče, světel, zásuvky STA a 2xRJ45, fotovoltaických panelů včetně měniče, veškeré kabeláže, hromosvodu a uzemnění
Rám	svařovaný ocelový rám z žárově pozinkovaných profilů
Hmotnost	9-13 t
Rozměry	dle výkresové dokumentace
Střecha	krytina střešní fólie, izolace minerální vata + PUR panel, součinitel prostupu tepla konstrukcí $U=0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$, odtok vody vnitřními svody, střecha osazena záchytným systémem
Stěna	PUR panel, součinitel prostupu tepla $U=0,13 \text{ W/m}^2\text{K}$, obklad stěn vysokotlakým laminátem, v dotčených prostorech keramický obklad
Podlaha	PUR panel + polystyren, součinitel prostupu tepla konstrukcí $U=0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$, podlahová krytina dle výkresové dokumentace
Výplně otvorů	Parametry viz výpis oken a dveří
Vytápění	tepelná čerpadla multisplit
FVE	střecha objektu SO01 a SO03 osazena FVE panely, bez baterie, měnič osazen na fasádě ve výšce 1,2 m nad zemí
Ohřev vody	v dotčených prostorech osazení průtokových ohřivačů, pro sprchy příprava vody v bojleru
VZT	odvětrání sociální zázemí pomocí odťahových ventilátorů
NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY	venkovní ocelové schodky, základy, venkovní terénní úpravy a zpevněné plochy, venkovní sítě