Harmonogram -RS Zubří - oprava kioskové trafostnaice a rozvodů NN

						říjen 2022				listopad 2022				prosinec 2022					leden 2023			
		Od	Do	Týden č.	Poznámka																	
		03.10.2022	07.10.2022	40		40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	01.	02.	03.	04.
Ostatní	Podpis smlouvy	01.08.2022	01.08.2022	31																		
Ostatní	Předání staveniště	15.08.2022	15.08.2022	33																		
Ostatní	Přípravné práce a objednávky	15.08.2022	30.09.2022	33-40																		
IO 02,03	Prohlídka a nestandartní dohledání stávajících vývodů před výrobou rozvaděčů			40																		
Ostatní	Realizační dokumentace se zapracovanými změnami z dohledání vývodů			41																		
Ostatní	Přípravné práce, návoz materiálu, zařízení staveniště			42																		
Ostatní	Vytyčení stávajících tras a vytyčení nových tras			42																		
IO 01,02,04	Výkopové práce: VN, NN, VO, OPT, patky sloupů			43-44																		
IO 01	Přípravné práce pro kioskovou trafostanici			45																		
IO 01	Dodávka a montáž kioskové trafostanice			45-46																		
IO 01	Žádost na distributora o vypnutí VN			45																		
IO 02	Prostupy do objektů, kabelové žlaby, trasy uvnitř objektů			45																		
IO 02	Pokládka kabelů, chrániček a zemnění			45-46																		
IO 02	Vypnutí a demontáž rozváděče RH1			45																		
IO 02	Vypnutí a demontáž rozváděče RH2			45							! Vyp											
IO 02	Vypnutí a demontáž rozváděčů chatek			45																		
IO 02	Demontáž stávajících rozváděčů a kabeláže			45																		
IO 02	Příprvné práce pro montáž rozvaděčů RH1, RH2, RP01÷10, R01÷10			45-46																		
IO01	Vypnutí VN			45-46																		
IO 01, 02	Připojení kioskové trafostanice na novou kabeláž VN			46																		
IO 02	Montáž a připojení rozváděčů RH1			46-47																		
IO 02	Montáž a připojení rozváděčů RH2			46-47																		
IO 02	Montáž a připojení rozváděčů R01÷10			46-47																		
IO 01, 02	Připojení kioskové trafostanice na novou kabeláž NN			46-47								!	! Zap									
IO 02	Oživení rozváděčů RH1			49									! Zap									
IO 02	Oživení rozváděčů RH2			49																		
IO 02	Oživení rozváděčů R01÷10			49																		
IO 03	Zafouknutí optické kabeláže			47																		
IO 02	Montáž a připojení rozváděčů RP01÷10			47																		
IO 02	Oživení rozváděčů RP01÷10			48-49																		
IO 03	Vyvaření optických váken a připojení do rozvaděčů			48																		
IO 03	Oživení ŘS			49																		
IO 03	Programování, připojení na server			50																		
IO 03	Funkční zkoušky ŘS			50																		
Ostatní	Kontrola rozvaděčů			50																		
Ostatní	Měření a revize rozvaděčů			50																		
Ostatní	Příprava na zkušební provoz ŘS			50																		
STAREZ	V období 17.12.2022 až 03.01.2022 musí být areál připojený a funkční	19.12.2022	03.01.2022	50-01												!	Zprovozněné napájení i topení					
IO 03	Zkušební provoz ŘS			51-04																		
Ostatní	Zapracování změn			01-03																		
Ostatní	Předání díla			04																		
											Areál bez napájení						Areál v užívání STAREZ					

Vysvětlivky:

IO 01	Trafostanice a kabelové vedení VN
IO 02	Rozvody NN
IO 03	Řídící systém
IO 04	Osvětlení areálu a sportoviště